



Tijdelijke toegangsweg naar Maassluisdijk nr. 188

**VERGULDE HAND**

- 1** Herinrichting  
Start werk 09 okt. 2015  
Planning hele werk gereed aug. 2016
- 1.1** Start fase 1 herinrichting  
09 okt 2015, planning gereed volgt
- 1.2** Kabel en leiding werkzaamheden  
werk loopt, planning gereed 16 okt. 2015

- 1.3** Kabel en leiding werkzaamheden  
werk loopt, planning gereed 16 okt. 2015
- 1.4** Kabel en leiding werkzaamheden  
werk loopt, planning gereed 07 okt. 2015
- 1.5** Kabel en leiding werkzaamheden  
start 05 okt 2015, planning gereed 23 okt. 2015

**HOEKSE LIJN**

- 2** Voorbereidende werkzaamheden  
Werk loopt, planning gereed  
eind dec. 2015
- 2.2** Rioleren  
Start werk 28 sept. 2015  
Planning gereed 06 nov.

Afdeling	<b>OPENBARE WERKEN</b>		
Sectie	<b>VOORBEREIDING EN REALISATIE</b>		
Project	<b>Herinrichting Vergulde Hand</b>	Postbus 1002 3130 EB Vaardingen T (011) 248 4600 F (011) 248 4606	
Omschrijving	Overzicht diverse werkzaamheden in de "Vergulde Hand" Stavaza 02	Tekenaar	KRO
		Datum	30-09-15
		Gezien	Datum
		Schaal	Formaat
			A1
		Blad	0 van 0
		Document Nr.	Revisie