



VERGULDE HAND

- 1 Herinrichting
Start werk 09 okt. 2015
Planning hele werk gereed aug. 2016
- 1.1 Start fase 1
Start werk week 49

- 1.3 Kabel en leiding werkzaamheden
werk gereed.
Overnemen huisaansluitingen
water in week 48
- 1.6 Kabel en leiding werkzaamheden
Oversteken maken
start werk week 49

HOEKSE LIJN

- 2 Voorbereidende werkzaamheden
Werk loopt, planning gereed
eind dec. 2015
- 2.2 Rioleren
Werk loopt
Planning gereed 04 dec. 2015

Afdeling	OPENBARE WERKEN		
Secctie	VOORBEREIDING EN REALISATIE		
Project	Herinrichting Vergulde Hand	Gemeente Vlaardingen	
Omschrijving	Overzicht diverse werkzaamheden in de "Vergulde Hand" Stavaza 06	Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen T (010) 248 4600 F (010) 248 4606	
Tekenaar	KRO	Gezien	Schaal
Datum	25-11-15	Datum	Formaat A1
		Blad	Document Nr.
		0 van 0	Revisie